



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลป่งไโฮ

ที่ บก ๗๘๘๐๑ /-

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลป่งไโฮ

ตามที่ เทศบาลตำบลป่งไโฮ ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙ และได้มีการจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว จึงขอรายงานผลรอบ ๖ เดือน (ระหว่าง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) และเห็นควรเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงาน ฯ ทางเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลป่งไโฮ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวภัณฑิรา อินธิเสน)
หัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็น ของปลัดเทศบาลตำบลป่งไโฮ

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นางอัญชรา ประทุมศรี)
รองปลัดเทศบาลตำบลป่งไโฮ รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลป่งไโฮ

- ความเห็น ของนายกเทศมนตรีตำบลป่งไโฮ

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายปรีชา กุมลิโร)
นายกเทศมนตรีตำบลป่งไโฮ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569
(ระหว่าง 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)
เทศบาลตำบลปงไฮ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 เส้นนายนายประสิทธิ์ ดาโรจน์ ไปนายนายตัน ดอนเกิด	กว้าง 5 เมตร ยาว 169 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 845 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง	498,000	มกราคม - กันยายน	กำลังดำเนินการ	0.00	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 เส้นข้างวัดเจริญ ธรรม ไป ประปา	กว้าง 5 เมตร ยาว 169 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 845 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง	498,000	มกราคม - กันยายน	กำลังดำเนินการ	0.00	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 เส้นวัดโขง ประดิษฐาราม ไป นานายสมพร ศรีพิทักษ์	กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง	455,000	มกราคม - กันยายน	ดำเนินการแล้ว	454,000	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 พร้อมรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กแบบฝาปิดคอนกรีตเสริม เหล็ก เส้นบ้านนายจรัส พิมพ์โพหนอง ไป บ้านนายต ธนานุสิทธิ์ บ้านท่าเชียงเครือใต้	กว้าง 5 เมตร ยาว 146 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 730 ตารางเมตร พร้อม ไหล่ทางลูกรัง	497,000	มกราคม - กันยายน	ดำเนินการแล้ว	496,000	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 เส้นนายเคน พิมพ์ดี ไปนายพิมพ์ กุมภีโร	กว้าง 4 เมตร ยาว 208 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 832 ตารางเมตร พร้อม ไหล่ทางลูกรัง	498,000	มกราคม - กันยายน	ดำเนินการแล้ว	497,000	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 เส้นสวนทุเรียน นายประสิทธิ์ คำภูษา ไปสวนยางนางทองคำ คำภูษา	กว้าง 4 เมตร ยาว 137 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 548 ตารางเมตร พร้อม ไหล่ทางลูกรัง	328,000	มกราคม - กันยายน	ดำเนินการแล้ว	327,000	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 เส้นนายนายประภาส แก้วหวางค์ ไป ป่าช้าหนองคำควาย	กว้าง 5 เมตร ยาว 25 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 125 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง รายละเอียดตาม ประมาณการงาน ก่อสร้าง	73,000	มกราคม - กันยายน	ดำเนินการแล้ว	73,000	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 เส้นลานยางบ้าน โนนหนามแพ่ง ไปบ้านนายชา ศรีสว่าง	กว้าง 4 เมตร ยาว 23 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 92 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง	54,000	มกราคม - กันยายน	ดำเนินการแล้ว	54,000	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 เส้นบ้านนายวันชัย พรมโสภะ ไปบ้านนางสงกรานต์ นางาม	กว้าง 4 เมตร ยาว 45 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง	107,000	มกราคม - กันยายน	กำลังดำเนินการ	107,000	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
10	โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยลาดทับ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านและถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านภายในตำบลปงไฮเส้นบ้านนางสำเนียง แสนอุบล ไปบ้านนายบุญตา มุทาพร บ้านหนองชัยวานใต้ หมู่ที่ 15	กว้าง 6 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 924 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง	498,000	มกราคม - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	
11	โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์เทศบาลตำบลปงไฮ	ก่อสร้างโดมเอนกประสงค์เทศบาลตำบลปงไฮ กว้าง 15 เมตร ยาว 30 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร	2,500,000	มกราคม - พฤษภาคม	กำลังดำเนินการ	0.00	
12	โครงการก่อสร้างป้ายสำนักงานเทศบาล	ก่อสร้างป้ายสำนักงานเทศบาล กว้าง 10.95 เมตร สูง 2.80 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30.66 ตารางเมตร	250,000	มกราคม - กรกฎาคม	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
13	โครงการก่อสร้างห้องน้ำของเทศบาลตำบล ป่งไฮ	ก่อสร้างห้องน้ำของ เทศบาลตำบลป่งไฮ กว้าง 4 เมตร ยาว 3 เมตรหรือมีพื้นที่ใช้ สอยไม่น้อยกว่า 12 ตารางเมตร	360,000	มกราคม - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	
14	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บครุภัณฑ์ สำนักงาน	ก่อสร้างอาคารเก็บ ครุภัณฑ์สำนักงาน กว้าง 10 เมตร ยาว 310 เมตร หรือมี พื้นที่ใช้สอย ไม่น้อย กว่า 100 ตาราง เมตร	350,000	พฤศจิกายน - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
15	โครงการป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และฉีดยาคุมกำเนิดสุนัขและแมว	ลงพื้นที่เพื่อ ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้แนวทางการ ปฏิบัติที่ถูกต้อง เกี่ยวกับโรคพิษสุนัข บ้า 18 หมู่บ้าน และ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน สุนัข แมว ที่ ลงทะเบียน ทั้ง 18 หมู่บ้าน	60,000	มีนาคม	ดำเนินการแล้ว	0.00	
16	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านหรือบูรณา การร่วมกันหมู่บ้าน ละ 20,000 ทั้งหมด 18 หมู่บ้าน	360,000	พฤศจิกายน - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	
17	โครงการรณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลายพร้อม พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย	รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ ความรู้การป้องกัน ไข่เลือดออก พร้อม พ่นหมอกควันกำจัด ยุงลาย	10,000	พฤษภาคม - สิงหาคม	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
18	โครงการอบรมด้านสาธารณสุขในกลุ่มต่างๆ	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้ด้าน สาธารณสุข	15,000	มีนาคม	ดำเนินการแล้ว	15,000	
19	โครงการอบรมอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค	จัดอบรมให้ความรู้ อาสาสมัครคุ้มครอง ผู้บริโภค	5,000	พฤศจิกายน	ดำเนินการแล้ว	5,000	
20	โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	จัดอบรมให้ความรู้ อาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก (อถล.)	10,000	พฤศจิกายน - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	
21	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อ พัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลปงไฮ	จัดฝึกอบรมด้าน คุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ ผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภา เทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล	20,000	ธันวาคม	ดำเนินการแล้ว	20,000	
22	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการ ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลปงไฮ	จัดฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน เทศบาล	20,000	พฤศจิกายน - สิงหาคม	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
23	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการ ประชุมสภาท้องถิ่น และการบริหารกิจการ สภาท้องถิ่น ภายใต้ข้อบังคับการการประชุม สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547	จัดฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพการ ปฏิบัติงานของ ผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาลตำบลปงไฮ	10,000	ธันวาคม	ดำเนินการแล้ว	10,000	
24	โครงการพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานเฉลิม พระเกียรติเนื่องในโอกาสสำคัญ	จัดกิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติเนื่องในโอกาส สำคัญ	30,000	ตุลาคม - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	
25	อุดหนุนโครงการงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสำคัญ	อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอ เซกา	20,000	ตุลาคม - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	
26	อุดหนุนโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ระดับอำเภอ	อุดหนุนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเซกา	15,000	ธันวาคม	ดำเนินการแล้ว	15,000	
27	โครงการจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทรัพย์สิน	จัดทำข้อมูลแผนที่ ภาษีและทรัพย์สิน	20,000	มกราคม - มิถุนายน	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
28	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ ผู้บริหารท้องถิ่น	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่า ไปรษณีย์ ค่าพาหนะ ค่าประชาสัมพันธ์การ เลือกตั้ง ค่าพิมพ์ เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าป้ายและค่าใช้จ่าย อื่นๆที่จำเป็นและ เกี่ยวข้องในการ ดำเนินการเลือกตั้ง ท้องถิ่น	50,000	ตุลาคม - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	
29	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการวางแผน พัฒนาท้องถิ่น	จัดเวทีประชาคมเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น สักส่วน ประชาคมระดับตำบล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่	๒๐,๐๐๐	มีนาคม- เมษายน	ดำเนินการแล้ว	12,500	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
30	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพและพัฒนากลุ่มอาชีพ/สัมมาชีพ/ศึกษาดูงาน	จัดอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพและพัฒนากลุ่มอาชีพ/สัมมาชีพ/ศึกษาดูงานตำบลปงไฮ	20,000	มกราคม - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	
31	โครงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรีตำบลปงไฮ	จัดอบรมส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรีตำบลปงไฮ	20,000	ตุลาคม - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	
32	โครงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสภาเด็กและเยาวชนตำบลปงไฮ	จัดอบรมส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสภาเด็กและเยาวชนตำบลปงไฮ	15,000	ตุลาคม - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	
33	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการตำบลปงไฮ	จัดอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการตำบลปงไฮ เพื่อต่อยอดให้คนพิการผู้ดูแลคนพิการมีรายได้เพิ่มขึ้น	15,000	กุมภาพันธ์ - เมษายน	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
34	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุตำบลปงไฮ	จัดอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการตำบลปงไฮ เพื่อต่อยอดให้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุมีรายได้เพิ่มขึ้น	๑๕,๐๐๐	มีนาคม	ดำเนินการแล้ว	15,000	
35	อุดหนุนคณะกรรมการสตรีตำบลปงไฮ	อุดหนุนคณะกรรมการสตรีตำบลปงไฮ	10,000	พฤศจิกายน - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	
36	อุดหนุนเหล่ากาชาด จังหวัดบึงกาฬ	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ	30,000	พฤศจิกายน - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	
37	โครงการประกวดศูนย์ อปพร. ดีเด่นประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดงานประกวดศูนย์ อปพร. ดีเด่นประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	มีนาคม	ดำเนินการแล้ว	10,000	
38	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลปงไฮ	จิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลปงไฮ	10,000	มิถุนายน - สิงหาคม	ยังไม่ดำเนินการ	10,000	
39	โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	จัดอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 300 คน	250,000	มีนาคม	ดำเนินการแล้ว	250,000	
40	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขในสถานศึกษา และชุมชน	จัดอบรมให้ความรู้ วัด โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชน ในตำบลปงไฮ	5,000	ตุลาคม - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
41	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการเล่นพนัน	จัดฝึกอบรมจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการเล่นการพนันในสถานศึกษาและชุมชน	10,000	พฤศจิกายน - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ	10,000	
42	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเซกา (ฝ่ายความมั่นคง)	20,000	ตุลาคม - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	
43	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนท่าไร่วิทยา	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนท่าไร่วิทยา	608,000	ตุลาคม - กันยายน	ดำเนินการแล้ว	303,600	
44	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ	621,000	ตุลาคม - กันยายน	ดำเนินการแล้ว	458,731	
45	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี	1,410,000	ตุลาคม - กันยายน	ดำเนินการแล้ว	1,052,700	
46	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย	911,000	ตุลาคม - กันยายน	ดำเนินการแล้ว	63,237	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
47	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองชัยวาน	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองชัยวาน	432,000	ตุลาคม - กันยายน	ดำเนินการแล้ว	396,900	
48	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในตำบลปงไฮ จำนวน 5 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 แห่ง	2,400,000	ตุลาคม - กันยายน	ดำเนินการแล้ว	1,149,754	
49	โครงการแข่งขันทักษะวิชาการสังกัดเทศบาลตำบลปงไฮ	สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนมีกิจกรรมในการแข่งขันทักษะวิชาการ	15,000	ธันวาคม	ดำเนินการแล้ว	15,000	
50	โครงการจัดงานปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลปงไฮ	จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา ในสังกัดเทศบาลตำบลปงไฮ	10,000	มีนาคม	ดำเนินการแล้ว	10,000	
51	อุดหนุนโครงการแข่งขันมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนปงไฮ-น้ำจั้น	อุดหนุนโครงการแข่งขันมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนปงไฮ-น้ำจั้น	25,000	พฤศจิกายน - ตุลาคม	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
52	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ ใน สถานศึกษาในสังกัด เทศบาลตำบลปงไฮ	80,000	มกราคม	ดำเนินการแล้ว	80,000	
53	โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ยาเสพติดในเยาวชน นอกสถานศึกษา	เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชน มีส่วน ร่วมในการป้องกัน และเฝ้าระวังแก้ไข และห่างไกลยาเสพติด	5,000	พฤศจิกายน - สิงหาคม	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	
54	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ อาคารประกอบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ โรงเรียนอนุบาล	ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนและ อาคารประกอบของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 แห่งและ โรงเรียนอนุบาล 1 แห่ง	150,000	พฤศจิกายน - สิงหาคม	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	
55	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	จัดงานสงกรานต์ และ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตำบลปงไฮ	100,000	เมษายน	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
56	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ตำบลปงไฮ	100,000	กรกฎาคม	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	
57	โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา	จัดงานประเพณีออกพรรษา ตำบลปงไฮ	100,000	กรกฎาคม	ดำเนินการแล้ว	100,000	
58	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการจัดงานประเพณี	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 18 หมู่บ้าน ในเขตตำบลปงไฮ	180,000	พฤศจิกายน - กันยายน	ดำเนินการแล้ว	120,000	
59	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปงไฮ	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปงไฮ ในสังกัดเทศบาลตำบลปงไฮ	40,000	ธันวาคม	ดำเนินการแล้ว	40,000	
60	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดปงไฮคัพ	จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ปงไฮคัพ	250,000	เมษายน	กำลังดำเนินการ	0.00	
61	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียน ปงไฮ-น้ำจั้น	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียน ปงไฮ-น้ำจั้น	25,000	ธันวาคม	ดำเนินการแล้ว	25,000	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
62	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	จัดทำโครงการตาม แนวพระราชดำริ ใน พื้นที่ตำบลป่งไฮ	๑๐,๐๐๐	มกราคม - ตุลาคม	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	